

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	ПАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ)			
Прогнозний період	з	01.01.2017	до	31.03.2017

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 2017 рік

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=18-3
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	17 018,96			11 845,20			5 173,76										-17 018,96
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	21 299,92		6 961,60	7 869,94		3 038,40	3 429,98										-21 299,92
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	4 146,10			2 885,69			1 260,41			6,65			2,90	9,55			-4 136,55
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	974,82			678,47			296,35										-974,82
5	Інше																	
Усього		43 439,80		6 961,60	23 279,30		3 038,40	10 160,50			6,65			2,90	9,55			-43 430,25

Голова правління

ПАТ "Черкаське хімволокно"

" " 20 року



(підпис)

Рибалка О.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план										Фактично профінансовано за звітний період										Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергії			теплоенергії			електроенергії			теплоенергії			усього									
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3						
1.1.1	Заміна вимикачів ВМТ-110Б в ЗРП-110 кВ на енергозави або аналог з реконструкцією релейного захисту згідно проекту	8 220,90			5 721,75			2 499,15										-8 220,90						
1.1.2	Модернізація релейного захисту та автоматизації блоку БЛНБ4 (1-й етап - проектні роботи)	522,40			363,59			158,81										-522,40						
1.1.3	Реконструкція електролінійної установки ЕУ-1 з розробкою проекту (1-й етап - проектні роботи)	594,60			413,84			180,76										-594,60						
1.1.4	Діагностика стану силових трансформаторів Т3 та Т5 та впровадження виміральної системи контролю стану ізоляції вводів 110 кВ, встановлених на силових трансформаторах (1-й етап - діагностика Т3 та Т5)	107,06			74,51			32,55										-107,06						
1.1.5	Реконструкція 5-ї секції РПВЛ-2 кВ на комірці з вагунними вимикачами згідно проекту	7 574,00			5 271,50			2 302,50										-7 574,00						
Усього		12 018,96			11 845,20			5 173,76										-17 018,96						

Голова правління

ПАТ "Черкаське хімволокно"

" ____ " ____ 20 ____ року



(підпис)

Рибалка О.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період									Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього							
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3				
1.2.1	Розробка проекту реконструкції котельної установи БКЗ 220-100 ГД з метою дотримання нормативів викидів	1 281,02			891,59			389,43										-1 281,02				
1.2.2	Реконструкція системи трубопроводів низького тиску котельної установи №5 із заміною поверхонь нагріву (реконструкція поду, заміна топкових циклонів, проведення середнього ремонту)	9 698,04			6 755,04			2 943,00										-9 698,04				
1.2.3	Реконструкція обладнання 2-го ступеня пилослововачів котельної установи №5 (1-й етап - проектні роботи)	320,86			223,32			97,54										-320,86				
1.2.4	Модернізація котельних установок ПК-19 ст. №1, 2, 3, 4 та паливоподачі 1-ї черги ТЕЦ для можливості роботи на вугільному паливі (1-й етап - розробка робочої документації та виконання робіт з модернізації ПК-19 ст. 4 з продовженням терміну експлуатації елементів котла)	10 000,00		6 961,60			3 038,40											-10 000,00				
Усього		21 299,92		6 961,60	7 869,94		3 038,40	3 429,98										-21 299,92				

Голова правління
ПАТ "Черкаське хімічолокно"

Рибалка О.В.

20 року



(підпис)

(підпис, ім'я, по батькові)

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1.3.1	Модернізація насосного обладнання ТЕЦ (монтаж змінного насосного апарату)	1 257,00			874,87			382,13										-1 257,00
1.3.2	Реконструкція градирні №1 для можливості додаткового електричного та теплового завантаження обладнання 1-ї черги ТЕЦ (1-й етап - розробка проекту)	676,10			470,57			205,53										-676,10
1.3.3	Встановлення резервного баку (400 м3) системи гідролоповидалення з монтажем трубопроводів (Ду500, 100м)	2 213,00			1 540,25			672,75			6,65			2,90	9,55			-2 213,00
Усього		4 146,10			2 885,69			1 250,41			6,65			2,90	9,55			-4 146,10

Голова правління

ПАТ "Черкаське хімілоклоно"

" " 20__ року



(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

Рибалка О.В.

тис. грн без ПДВ

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період									Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього							
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3				
1.4.1	Будівництво 1-ї черги майданчика для складування шлаку в сухому вигляді в районі золовідвалу №3 згідно проекту (2-й етап - розробка робочої документації та початок будівництва)	281.40			195.85			85.55										-281.40				
1.4.2	Реконструкція скиду на ліну карту шлаковідвалу №2 (Ø426, L=300 м) системи транспортування шлако-водної пульпи з метою повного заповнення гідротехнічної споруди	693.42			482.62			210.80										-693.42				
Усього		974.82			678.47			296.35										-974.82				

Голова правління

ПАТ "Черкаське хімоволокно"

" " 20 року



(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

Рибалка О.В.

1.5. Інше

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього				
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16.3	
1.5.1																			
Усього		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

тис. грн без ПДВ

тис. грн без ПДВ

Голова правління
ПАТ "Черкаське хіміч. завод"

" " 20 року



(підпис) Рибалка О.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Траншировано
7 аркушів,
прошифровано та
скріплено печаткою

Директор КД

М. С. Козарук

