

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	ПАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ)			
Прогнозний період	3	01.01.2016	до	31.03.2016

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 1-й квартал 2016 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Річний план										Фактично профінансовано за звітний період										Освоєно і дію з аснова виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		усього	електроенергія					теплоенергія					електроенергія					теплоенергія							усього	
			додатков. джерела фінансу. витрати	Намагання кошти 2014 року	Намагання кошти 2015 року	прибуток	амортизація	додатков. джерела фінансу. витрати	Намагання кошти 2014 року	Намагання кошти 2015 року	прибуток	амортизація	додатков. джерела фінансу. витрати	Намагання кошти 2014 року	Намагання кошти 2015 року	прибуток	амортизація	додатков. джерела фінансу. витрати	Намагання кошти 2014 року	Намагання кошти 2015 року	прибуток					амортизація
1	2	3	4	4/1	4/2	5	6	7	7/1	7/2	8	9	10	10/1	10/2	11	12	13	13/1	13/2	14	15	16	17	18	19-16-3
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	22 764,28		4 140,54	13 025,68		3 785,91					1 812,15					660,87					316,31	977,18	41,03	4,29%	-21 787,10
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	87 607,30		58 322,27			19 805,15					9 479,88					1 747,23					836,28	2 583,51		2,95%	-85 023,79
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	15 961,48		12 728,59			2 186,36					1 046,53														-15 961,48
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	12 976,97		4 649,43	5 276,50		2 063,39					987,65					342,62					163,99	506,61		3,90%	-12 470,36
5	Інше	8 515,15		1 307,17			4 874,69					2 333,29					175,91					84,20	260,11	6,46	3,05%	-8 255,04
Усього		147 825,18		81 148,00	18 302,18		32 715,49					15 659,50					2 926,63					1 400,78	4 327,41	47,49	2,93%	-143 497,77

Голова правління
ПАТ "Черкаське хімволокно"

" " 20 року



Олексенко В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план										Фактично профінансовано за звітний період										Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		усього	електроенергії					теплоенергії					електроенергії					теплоенергії							усього	
			додаток до загальної фінансування	На виконання з початку 2014 року	На виконання з початку 2015 року	прибуток	амортизація	додаток до загальної фінансування	На виконання з початку 2014 року	На виконання з початку 2015 року	прибуток	амортизація	додаток до загальної фінансування	На виконання з початку 2014 року	На виконання з початку 2015 року	прибуток	амортизація	додаток до загальної фінансування	На виконання з початку 2014 року	На виконання з початку 2015 року	прибуток					амортизація
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	7.1	7.2	8	9	10	10.1	10.2	11	12	13	13.1	13.2	14	15	16	17	18	19-16.3
1.1.1	Заміна вимикачів ВМТ-110Б (5 шт.) в ЗРУ-110 кВ на елегазові або аналог з реконструкцією релейного захисту згідно проекту	8 221,00			6 088,98		1 441,86					690,16														-8 221,00
1.1.2	Реконструкція електромашинного збудувача генератора згідно проекту (заміна на тиристорний тип) та проведення капітального ремонту генератора ТВФ 60-2 ст.№3	1 006,80					680,89					325,91					309,50					148,14	457,64		45,45%	-549,16
1.1.3	Діагностика стану силових трансформаторів ТЗ та Т5 та впровадження вимірювальної системи контролю стану ізоляції ввідів 110 кВ, встановлених на силових трансформаторах	544,78					368,43					176,35														-544,78
1.1.4	Заміна силового трансформатору ст.№3 (тип ТДЦНГУ-80000/110/6) з розробкою проекту	1 500,04					1 014,46					485,58					351,36					168,18	519,54	41,03	34,64%	-980,50
1.1.5	Реконструкція електролінійної установки ЕУ-1 з відновленням технічних характеристик біполярів (1-й етап - розробка проекту)	414,42					280,27					134,15														-414,42
1.1.6	Модернізація релейного захисту та автоматики блоку БЛ№4 (1-й етап - розробка проекту)	445,24		445,24																						-445,24
1.1.7	Заміна живильних кабелів млінів, дімососів, дутьових та млієних вентиляторів котлоагрегатів БКЗ 220-110ГЦ 2-ї черги ТЕЦ згідно графіку	1 626,30		1 626,30																						-1 626,30
1.1.8	Реконструкція системи електропостачання берегової насосної станції (1-й етап - розробка проекту)	286,50		286,50																						-286,50
1.1.9	Реконструкція 5-ї секції РУСН-2 кВ на комірці з вакуумними вимикачами згідно проекту	6 936,70			6 936,70																					-6 936,70
1.1.10	Постачання та монтаж ввідів конденсаторного типу ГКТШ-60-126/800 О1 або їх аналогів для трансформатор ст. №5	172,70		172,70																						-172,70
1.1.11	Заміна електродвигуна для дімососу котлоагрегату 2-ї черги ТЕЦ	353,30		353,30																						-353,30
1.1.12	Заміна 4-х електродвигунів на тип ДАЗО вибухозахисного виконання для дутьових вентиляторів та багерного насоса	949,50		949,50																						-949,50
1.1.13	Придбання вимірювального пристрою релейного захисту "РЕТОМ-21М", однофазного тестера "PTE 100 C Pro" для перевірки технічного стану електрообладнання	307,00		307,00																						-307,00
Усього		22 764,28		4 140,54	13 025,68		3 785,91					1 812,15					660,87					316,31	977,18	41,03	4,29%	-21 787,10

Голова правління
ПАТ "Черкаське хімволокно"

" " 20 року



Олексенко В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	усього	Річний план										Фактично профінансовано за звітний період												Освоєно і ціною з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Виховання
			електроенергія					теплоенергія					електроенергія					теплоенергія					усього				
			додатков. джерела фінансу витрати	Намагати на місяць квітня 2014 року	Намагати на місяць травня 2015 року	прибутки	амортизації	додатков. джерела фінансу витрати	Намагати на місяць квітня 2014 року	Намагати на місяць травня 2015 року	прибутки	амортизації	додатков. джерела фінансу витрати	Намагати на місяць квітня 2014 року	Намагати на місяць травня 2015 року	прибутки	амортизації	додатков. джерела фінансу витрати	Намагати на місяць квітня 2014 року	Намагати на місяць травня 2015 року	прибутки	амортизації					
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	7.1	7.2	8	9	10	10.1	10.2	11	12	13	13.1	13.2	14	15	16	17	18	19-16.3	
I.2.1	Розробка проекту реконструкції котельної установи БКЗ 220-100 ГП з ліквідацією топкових циклонів для можливості спалювання ширшого спектру твердого палива та дотримання нормативів викидів (розробка ТЕО, П, РД)	1 281,02					866,34					414,68														-1 281,02	
I.2.2	Розробка проекту модернізації котельних установок ПК-19 ст. №1,2,3,4 та надійності 1-ї черги ТЕН для можливості роботи на вугільному паливі (розробка ТЕО, П, РД та початок робіт з модернізації ПК-19 ст.4.)	1 091,92					738,45					353,47														-1 091,92	
I.2.3	Реконструкція системи трубопроводів низького тиску котельної установи №5 із заміною поверхонь екранної системи	6 046,18					4 088,97					1 957,21					1 040,85					498,18	1 539,03	25,45%	-4 507,15		
I.2.4	Реконструкція системи трубопроводів високого тиску котельної установи №5 із заміною поверхонь нагріву пароперегрівачів	12 340,92					8 346,03					3 994,89					1,82					0,87	2,69	0,02%	-12 338,23		
I.2.5	Модернізація вузлів котельного агрегату БКЗ 220-100ГП згідно регламенту робіт котельної установи №5 із реконструкцією газосховищ	3 436,90					2 324,34					1 112,56					186,54					89,28	275,82	8,03%	-3 161,08		
I.2.6	Реконструкція системи повітряподогреву котельного агрегату БКЗ 220-100ГП котельної установи №6 із заміною 16 кубів повітряподігрівачів 1-го та 2-го ступеня	5 088,09					3 441,02					1 647,07					518,03					247,94	765,97	15,05%	-4 322,12		
I.2.7	Впровадження системи попередження аварійних ситуацій на обладнанні підвловлювача котельних установок 2-ї черги ТЕН з постачанням біомасної апаратурою згідно проекту (2-й етап - будівництво азотної ділянки)	10 593,10			10 593,10																					-10 593,10	
I.2.8	Реконструкція системи теплофікальних установок 2-ї черги ТЕН з встановленням піконов бойлерів (1-й етап - розробка проекту)	1 280,60			1 280,60																					-1 280,60	
I.2.9	Реконструкція системи подачі пару для відсмоктування пароповітряної суміші з ущільнень парової турбини ст. №5 (1-й етап - розробка проекту)	399,20			399,20																					-399,20	
I.2.10	Реконструкція системи дрібночистки конвективних поверхонь нагріву котлоагрегатів БКЗ 220-100ГП з розробкою проекту	464,97			464,97																					-464,97	
I.2.11	Придбання та монтаж приставки заміру CO та O2 для забезпечення контролю горіння палива в котлоагрегатах БКЗ 220-100ГП та зниження горючих уносів	363,34			363,34																					-363,34	
I.2.12	Реконструкція обладнання 2-го ступеня підвловлювачів котельної установи №5	13 788,83			13 788,83																					-13 788,83	
I.2.13	Впровадження частотного регулювання на підвозимильника котлоагрегату БКЗ 220-100ГП ст. №8	2 533,40			2 533,40																					-2 533,40	
I.2.14	Модернізація конденсатора парової турбіни ТТ 60-90 ст. №5 з поліпшенням експлуатаційних характеристик обладнання та реконструкція допоміжного обладнання турбогенератора ст. №5	6 970,60			6 970,60																					-6 970,60	
I.2.15	Реконструкція системи трубопроводів високого тиску котельної установи №7 із заміною поверхонь нагріву пароперегрівачів та арматури живлення	6 669,30			6 669,30																					-6 669,30	
I.2.16	Реконструкція системи трубопроводів низького тиску котельної установи №2 із заміною поверхонь нагріву екранної системи	3 558,30			3 558,30																					-3 558,30	
I.2.17	Модернізація вузла живлення котельної установи №2 з виконанням середнього ремонту котельного агрегату ПК-19 ст. №2	1 989,90			1 989,90																					-1 989,90	
I.2.18	Капітальний ремонт парової турбіни ПР 25-90/1.2 та допоміжного обладнання турбінної установи №2	3 953,20			3 953,20																					-3 953,20	

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план										Фактично профінансовано за звітний період										Освоєно згідно з актами виконавчих робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		усього	електроенергія					теплоенергія					електроенергія					теплоенергія							усього	
			додатковий ліквідаційний фінансовий вплив	Намороженні кошти 2014 року	Намороженні кошти 2015 року	прибуток	амортизація	додатковий ліквідаційний фінансовий вплив	Намороженні кошти 2014 року	Намороженні кошти 2015 року	прибуток	амортизація	додатковий ліквідаційний фінансовий вплив	Намороженні кошти 2014 року	Намороженні кошти 2015 року	прибуток	амортизація	додатковий ліквідаційний фінансовий вплив	Намороженні кошти 2014 року	Намороженні кошти 2015 року	прибуток					амортизація
1	2	3	4	4/1	4/2	5	6	7	7/1	7/2	8	9	10	10/1	10/2	11	12	13	13/1	13/2	14	15	16	17	18	19-16-3
1.2.19	Реконструкція системи трубопроводів низького тиску котельної установи №8 із заміною 28 колекторів екранної системи котла з проведеним середнього ремонту котла агрегату БКЗ 220-100ГЦ, ст. №8	5 757,53		5 757,53																						-5 757,53
Усього		87 607,30		58 322,27			19 805,15					9 479,88					1 747,23					836,28	2 583,51		2,95%	-85 023,79

Голова правління
ПАТ "Черкаське хімволокно"
" " " 20 року



Олексенко В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план											Фактично профінансовано за звітний період											Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія					теплоенергія						електроенергія					теплоенергія							
			додаткові джерела фінансування	Намаєростан кошти 2014 року	Намаєростан кошти 2015 року	прибуток	виступила	додаткові джерела фінансування	Намаєростан кошти 2014 року	Намаєростан кошти 2015 року	прибуток	виступила	додаткові джерела фінансування	Намаєростан кошти 2014 року	Намаєростан кошти 2015 року	прибуток	виступила	додаткові джерела фінансування	Намаєростан кошти 2014 року	Намаєростан кошти 2015 року	прибуток	виступила	усього			
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	7.1	7.2	8	9	10	10.1	10.2	11	12	13	13.1	13.2	14	15	16	17	18	19-16-3
1.3.1	Впровадження схеми охолодження маслобаків турбінних установок №1-5 та ферм перекриття головних корпусів 1-ї та 2-ї черги ТЕЦ (розробка проекту та виконання робіт на 2-й черзі ТЕЦ)	279,10					188,75					90,35														-279,10
1.3.2	Впровадження технології реагентної підготовки оборотної води та встановлення системи кульового очищення (1-й етап - розробка проекту)	563,55					381,12					182,43														-563,55
1.3.3	Модернізація насосного обладнання ТЕЦ	1 408,10					952,28					455,82														-1 408,10
1.3.4	Реконструкція обладнання вагонперекидача з відновленням несучої спроможності залізобетонних конструкцій будівлі	982,14					664,21					317,93														-982,14
1.3.5	Реконструкція бакового господарства ХВО (БМКВ-4 400м ³ , БМКВ-6 400м ³ , фільтр НаКФ-5) з виконанням капітального ремонту металоконструкцій, хімізахисту та теплової ізоляції	1 971,69		1 971,69																						-1 971,69
1.3.6	Реконструкція системи транспортування шлаково-водної пульпи із застосуванням матеріалів підвищеної абразивної стійкості шлакопроводів №1 та №2 (Ø426, L=1500 м)	6 646,80		6 646,80																						-6 646,80
1.3.7	Впровадження системи охолодження обладнання шафи керування приводами пилосоживильників котлоагрегату БКЗ в приміщенні магнітної станції	116,90		116,90																						-116,90
1.3.8	Модернізація насосних агрегатів НОВ №1, 2, 3 (придбання та монтаж 3-х дренажних насосів К-20/30)	164,30		164,30																						-164,30
1.3.9	Модернізація дренажної системи ХВО із заміною насосного агрегату відкачки шламових вод НШ-4 (AP-100M або аналог, Q=93 м ³ /час)	155,80		155,80																						-155,80
1.3.10	Реконструкція бакового господарства ХВО (бак-нейтралізатор БНКП-1000м ³ , бак БМКВ 1-200м ³) з виконанням капітального ремонту металоконструкцій, хімізахисту та теплової ізоляції	1 281,60		1 281,60																						-1 281,60
1.3.11	Модернізація живильних та мережевих насосів КТЦ-2 та електродвигуна для живильного насоса №1	1 600,60		1 600,60																						-1 600,60
1.3.12	Впровадження системи частотного регулювання та автоматизації процесу управління системи підживлення мережної води 2-ї черги ТЕЦ	790,90		790,90																						-790,90
Усього		15 961,48		12 728,59			2 185,36					1 046,53														-15 961,48

Голова правління
ПАТ "Черкаське хімволокно"

" " 20 року



Олексенко В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план											Фактично профінансовано за звітний період											Оскільки згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія					теплоенергія					електроенергія					теплоенергія					усього			
			долаткові джерела фінансування	Накопичення коштів 2014 року	Накопичення коштів 2015 року	прибуток	інвестиції	долаткові джерела фінансування	Накопичення коштів 2014 року	Накопичення коштів 2015 року	прибуток	інвестиції	долаткові джерела фінансування	Накопичення коштів 2014 року	Накопичення коштів 2015 року	прибуток	інвестиції	долаткові джерела фінансування	Накопичення коштів 2014 року	Накопичення коштів 2015 року	прибуток	інвестиції				
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	7.1	7.2	8	9	10	10.1	10.2	11	12	13	13.1	13.2	14	15	16	17	18	19-16.3
1.4.1	Будівництво 1-ї черги майданчика для складування шлаку в сухому вигляді в районі золовідвалу №3 згідно проекту (2-й етап - розробка робочої документації та початок будівництва)	7 477,51		1 945,31	5 276,50		172,93					82,77														-7 477,51
1.4.2	Реконструкція склду на ліву карту шлаковідвалу №2 (Ø426, L=300 м) системи транспортування шлако-водної пульпи з метою повного заповнення гідротехнічної споруди	2 247,30					1 519,83					727,47					342,62					163,99	506,61		22,54%	-1 740,69
1.4.3	Реконструкція системи паливоподачі з монтажем системи гідрозмиву галереї паливоподачі №8 (650м2) та заміною шиферної покрівлі №10	548,04					370,63					177,41														-548,04
1.4.4	Монтаж системи блискавозахисту ТЕЦ згідно проекту	245,32		245,32																						-245,32
1.4.5	Реконструкція споруди золовідвалу з метою збільшення ємності гідротехнічної споруди та зниження рівня ґрунтових (2-й етап - реконструкція лівої частин споруди)	2 458,80		2 458,80																						-2 458,80
Усього		12 976,97		4 649,43	5 276,50		9 063,39					987,65					342,62					163,99	506,61		3,90%	-12 470,36

Голова правління
ПАТ "Черкаське хімволокно"

" " 20 року



Олексенко В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.5. Інше

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план											Фактично профінансовано за звітний період														Оскільки згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія					теплоенергія					електроенергія					теплоенергія					усього						
			додавальні джерела фінансування	Наморощення коштів 2014 року	Наморощення коштів 2015 року	прибуток	амортизація	додавальні джерела фінансування	Наморощення коштів 2014 року	Наморощення коштів 2015 року	прибуток	амортизація	додавальні джерела фінансування	Наморощення коштів 2014 року	Наморощення коштів 2015 року	прибуток	амортизація	додавальні джерела фінансування	Наморощення коштів 2014 року	Наморощення коштів 2015 року	прибуток	амортизація							
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	7.1	7.2	8	9	10	10.1	10.2	11	12	13	13.1	13.2	14	15	16	17	18	19-16.3			
1.5.1	Технічне переоснащення приладів хімічної лабораторії ТЕЦ	415,39					280,92					134,47					42,22					20,21	62,43		15,03%	-352,96			
1.5.2	Технічне переоснащення приладів електролабораторії ТЕЦ	833,32					563,57					269,75					46,48					22,25	68,73		8,25%	-764,59			
1.5.3	Технічне переоснащення приладів ЦТАВ	768,80					519,93					248,87					43,95					21,04	64,99		8,45%	-703,81			
1.5.4	Технічне переоснащення приладів лабораторії металів	292,36					197,72					94,64					22,28					10,67	32,95		11,27%	-259,41			
1.5.5	Виконання протипожежних заходів згідно приписів ДСНС	115,30					77,98					37,32														-115,30			
1.5.6	Придбання 2-х бульдозерів Б 10М для паливоподачі ТЕЦ	2 275,00					1 538,56					736,44														-2 275,00			
1.5.7	Модернізація вузлів двигуна та ходової частини тепловозу ТГМ23В	446,70					302,10					144,60														-446,70			
1.5.8	Придбання та монтаж електротельфера в/п 5,0 тн для ремонту бульдозерів паливоподачі ТЕЦ та електротельфера в/п 0,5 тн для переміщення недопалу вапна ХВО	230,80					156,09					74,71														-230,80			
1.5.9	Придбання основних засобів для досягнення затверджених нормативів безпеки та умов праці в структурних підрозділах	1 830,31					1 237,82					592,49					20,97					10,04	31,01	6,46	1,69%	-1 799,30			
1.5.10	Придбання тепловізора Flir N640 (25°) для ЕЦ	811,07		811,07																						-811,07			
1.5.11	Придбання пересувного компресору для можливості виконання ремонтних робіт на основному та допоміжному обладнанні ТЕЦ	496,10		496,10																						-496,10			
Усього		8 515,15		1 307,17			4 874,69					2 333,29					175,91					84,20	260,11	6,46	3,05%	-8 255,04			

Голова правління
ПАТ "Черкаське хімволокно"

" " 20 року



Олексенко В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Прокурсировано
Заручив,
прошнуровано
та скріплено
печаткою

Директор з к.в.

Годир

