

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	ПАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ)			
Прогнозний період	з	01.01.2016	до	30.06.2016

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 2-й квартал 2016 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Річний план										Фактично профінансовано за звітний період										Освоєно згідно з встановленими нормами витрат на виконання робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		усього	електроенергія					теплоенергія					електроенергія					теплоенергія							усього	
			доплати джерел фінансування	Намаганнями з квітня 2014 року	Намаганнями з квітня 2015 року	прибуток	амортизація	доплати джерел фінансування	Намаганнями з квітня 2014 року	Намаганнями з квітня 2015 року	прибуток	амортизація	доплати джерел фінансування	Намаганнями з квітня 2014 року	Намаганнями з квітня 2015 року	прибуток	амортизація	доплати джерел фінансування	Намаганнями з квітня 2014 року	Намаганнями з квітня 2015 року	прибуток					амортизація
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	7.1	7.2	8	9	10	10.1	10.2	11	12	13	13.1	13.2	14	15	16	17	18	19-16-3
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	22 764,28		4 140,54	13 025,68		3 785,91					1 812,15					771,47					369,25	1 140,72	41,03	5,01%	-21 623,56
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	87 607,30		58 322,27			19 805,15					9 479,88					10 790,47					5 164,68	15 955,15	3 203,38	18,21%	-71 652,15
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	15 961,48		12 728,59			2 186,36					1 046,53					161,01					77,06	238,07		1,49%	-15 723,41
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	12 976,97		4 649,43	5 276,50		2 063,39					987,65					677,06					324,07	1 001,13	302,46	7,71%	-11 975,84
5	Інше	8 515,15		1 307,17			4 874,69					2 333,29					357,36					171,04	528,40	165,74	6,21%	-7 986,75
Усього		147 825,18		81 148,00	18 302,18		32 715,49					15 659,50					12 757,36					6 106,11	18 863,47	3 712,60	12,76%	-128 961,71

Голова правління
ПАТ "Черкаське хімволокно"

" " 20 року



Олексенко В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план											Фактично профінансовано за звітний період											Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія					теплоенергія					електроенергія					теплоенергія					усього			
			доцільної додаткової фінансує вання	Намороженні кошти 2014 року	Намороженні кошти 2015 року	прибуток	амортизація	доцільної додаткової фінансує вання	Намороженні кошти 2014 року	Намороженні кошти 2015 року	прибуток	амортизація	доцільної додаткової фінансує вання	Намороженні кошти 2014 року	Намороженні кошти 2015 року	прибуток	амортизація	доцільної додаткової фінансує вання	Намороженні кошти 2014 року	Намороженні кошти 2015 року	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	7.1	7.2	8	9	10.00	10.1	10.2	11.00	12.00	13.00	13.1	13.2	14.00	15.00	16	17	18	19-16.3
1.1.1	Заміна вимикачів ВМТ-110Б (5 шт.) в ЗРУ-110 кВ на елегазові або аналог з реконструкцією релейного захисту згідно проекту	8 221,00			6 088,98		1 441,86					690,16														-8 221,00
1.1.2	Реконструкція електромашинного збуджувача генератора згідно проекту (заміна на тиристорний тип) та проведення капітального ремонту генератора ТВФ 60-2 ст.№3	1 006,80					680,89					325,91					420,10					201,08	621,18		61,70%	-385,62
1.1.3	Діагностика стану силових трансформаторів Т3 та Т5 та впровадження вимірювальної системи контролю стану ізоляції виводів 110 кВ, встановлених на силових трансформаторах	544,78					368,43					176,35														-544,78
1.1.4	Заміна силового трансформатору ст.№3 (тип ТДЦНГУ-80000/110/6) з розробкою проекту	1 500,04					1 014,46					485,58					351,36					168,18	519,54	41,03	34,64%	-980,50
1.1.5	Реконструкція електролізної установки ЕУ-1 з відновленням технічних характеристик біполівів (1-й етап - розробка проекту)	414,42					280,27					134,15														-414,42
1.1.6	Модернізація релейного захисту та автоматики блоку БЛ№4 (1-й етап - розробка проекту)	445,24		445,24																						-445,24
1.1.7	Заміна живильних кабелів млинів, димососів, дуттьових та млинних вентиляторів котлоагрегатів БКЗ 220-110ГЦ 2-ї черги ТЕЦ згідно графіку	1 626,30		1 626,30																						-1 626,30
1.1.8	Реконструкція системи електропостачання берегової насосної станції (1-й етап - розробка проекту)	286,50		286,50																						-286,50
1.1.9	Реконструкція 5-ї секції РУСН-2 6кВ на комірці з вакуумними вимикачами згідно проекту	6 936,70			6 936,70																					-6 936,70
1.1.10	Постачання та монтаж ввідів конденсаторного типу ГКТШ-60-126/800 О1 або їх аналогів для трансформатор ст. №5	172,70		172,70																						-172,70
1.1.11	Заміна електродвигуна для димососу котлоагрегату 2-ї черги ТЕЦ	353,30		353,30																						-353,30
1.1.12	Заміна 4-х електродвигунів на тип ДАЗО вибухозахищеного виконання для дуттьових вентиляторів та багерного насоса	949,50		949,50																						-949,50
1.1.13	Придбання вимірювального пристрою релейного захисту "РЕТОМ-21М", однофазного тестера "PTE 100 C Pro" для перевірки технічного стану електрообладнання	307,00		307,00																						-307,00
Усього		22 764,28		4 140,54	13 025,68		3 785,91					1 812,15					771,47					369,25	1 140,72	41,03	5,01%	-21 623,56

Голова правління
ПАТ "Черкаське хімволокно"

" " 20 року



Олексенко В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

[illegible]

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план								Фактично профінансовано за звітний період												Відсоток виконання і початку року	Відсоток виконання і кінця року				
		електроенергія				теплоенергія				електроенергія						теплоенергія											
		доплати держави	Нанесено в 2014 році	Нанесено в 2015 році	прибуток	амортизація	доплати держави	фінансування	Нанесено в 2014 році	Нанесено в 2015 році	прибуток	амортизація	доплати держави	фінансування	Нанесено в 2014 році	Нанесено в 2015 році	прибуток	амортизація	доплати держави	фінансування							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
1.2.19	Реконструкція системи трубопроводів низького тиску котельної установки №8 із заміною 28 комплектів скрутки (система котла з проєктованим середньорічним ремонтом котлоагрегату ЕКС 220-100Т1, et №8	5 757,53		5 757,53																			-5 757,53				
Усього		87 607,30	58 322,27		19 805,15			9 479,88													10 790,47		5 164,68	15 955,15	3 203,38	18,21%	-71 652,15

Голова управління
ПАТ "Черкаське хімілоко" "

" " 20 року

Олександр В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)



1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план											Фактично профінансовано за звітний період											Окремі витрати згідно з актами виконавчих рішень, усього	Всього виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія					теплоенергія					електроенергія					теплоенергія					усього			
			здатковий дисконт фінансування	Намислені кошти 2014 року	Намислені кошти 2015 року	прибуток	амортизація	здатковий дисконт фінансування	Намислені кошти 2014 року	Намислені кошти 2015 року	прибуток	амортизація	здатковий дисконт фінансування	Намислені кошти 2014 року	Намислені кошти 2015 року	прибуток	амортизація	здатковий дисконт фінансування	Намислені кошти 2014 року	Намислені кошти 2015 року	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	7.1	7.2	8	9	10	10.1	10.2	11	12	13	13.1	13.2	14	15	16	17	18	19-19.3
1.3.1	Впровадження схеми охолодження маслобаків турбінних установок №1-5 та ферм перекриття головних корпусів 1-ї та 2-ї черги ТЕЦ (розробка проекту та виконання робіт на 2-й черзі ТЕЦ)	279,10					188,75					90,35														-279,10
1.3.2	Впровадження технології реагентної підготовки оборотної води та встановлення системи кульового очищення (1-й етап - розробка проекту)	563,55					381,12					182,43														-563,55
1.3.3	Модернізація насосного обладнання ТЕЦ	1 408,10					952,28					455,82					161,01					77,06	238,07		16,91%	-1 170,03
1.3.4	Реконструкція обладнання вагоперекидача з відновленням несучої спроможності залізобетонних конструкцій будівлі	982,14					664,21					317,93														-982,14
1.3.5	Реконструкція бакового господарства ХВО (БІКВ-4 400м3, БІКВ-6 400м3, фільтр НаКФ-5) з виконанням капітального ремонту металокожухів, хімізацію та теплової ізоляції	1 971,69		1 971,69																						-1 971,69
1.3.6	Реконструкція системи транспортування шлаководної пульпи із застосуванням матеріалів підвищеної абразивної стійкості шлакопроводів №1 та №2 (Ø426, L=1500 м)	6 646,80		6 646,80																						-6 646,80
1.3.7	Впровадження системи охолодження обладнання шафи керування приводами пилососів котлоагрегату БКЗ в приміщенні магнітної станції	116,90		116,90																						-116,90
1.3.8	Модернізація насосних агрегатів НОВ №1, 2, 3 (придбання та монтаж 3-х дренажних насосів К-20/30)	164,30		164,30																						-164,30
1.3.9	Модернізація дренажної системи ХВО із заміною насосного агрегату відкачки шламових вод НШ-4 (AP-100M або аналог, Q=93 м3/час)	155,80		155,80																						-155,80
1.3.10	Реконструкція бакового господарства ХВО (бак-нейтралізатор БННП-1000м3, бак БІКВ 1-200м3) з виконанням капітального ремонту металокожухів, хімізацію та теплової ізоляції	1 281,60		1 281,60																						-1 281,60
1.3.11	Модернізація живильних та мережевих насосів КТЦ-2 та електролифта для живильного насосу №1	1 600,60		1 600,60																						-1 600,60
1.3.12	Впровадження системи частотного регулювання та автоматизації процесу управління системи підживлення мережної води 2-ї черги ТЕЦ	790,90		790,90																						-790,90
Усього		15 961,48		12 728,59			2 186,36					1 046,53					161,01					77,06	238,07		1,49%	-15 723,41

Голова правління
ПАТ "Черкаське хімволокно"
" " " 20__ року



Олексенко В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план											Фактично профінансовано за звітний період										Осередок міцності з встановленими роботами, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
		усього	електроенергії					теплоенергії					електроенергії					теплоенергії								усього
			додаток до бюджету фінансування	Навикористання коштів 2014 року	Навикористання коштів 2015 року	прибуток	амортизація	додаток до бюджету фінансування	Навикористання коштів 2014 року	Навикористання коштів 2015 року	прибуток	амортизація	додаток до бюджету фінансування	Навикористання коштів 2014 року	Навикористання коштів 2015 року	прибуток	амортизація	додаток до бюджету фінансування	Навикористання коштів 2014 року	Навикористання коштів 2015 року	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	4:1	4:2	5	6	7	7:1	7:2	8	9	10	10:1	10:2	11	12	13	13:1	13:2	14	15	16	17	18	19=16:3
1.4.1	Будівництво 1-ї черги майданчика для складування шлаку в сухому вигляді в районі золовідвалу №3 згідно проекту (2-й етап - розробка робочої документації та початок будівництва)	7 477,51		1 945,31	5 276,50		172,93					82,77														-7 477,51
1.4.2	Реконструкція скиду на ліву карту шлаковідвалу №2 (Ø426, L=300 м) системи транспортування шлако-водяної пульпи з метою повного заповнення гідротехнічної споруди	2 247,30					1 519,83					727,47					610,50				292,21	902,71	302,46	40,17%	-1 344,59	
1.4.3	Реконструкція системи паливоподачі з монтажем системи гідрозмиву галереї паливоподачі №8 (650м2) та заміною шиферної покрівлі №10	548,04					370,63					177,41					66,56				31,86	98,42		17,96%	-449,62	
1.4.4	Монтаж системи блискавозахисту ТЕЦ згідно проекту	245,32		245,32																						-245,32
1.4.5	Реконструкція споруди золовідвалу з метою збільшення ємності гідротехнічної споруди та зниження рівня ґрунтових (2-й етап - реконструкція лівої карти споруди)	2 458,80		2 458,80																						-2 458,80
Усього		12 976,97		4 649,43	5 276,50		2 063,39					987,65					677,06				324,07	1 001,13	302,46	7,71%	-11 975,84	

Голова правління
ПАТ "Черкаське хімічолокно"

" " 20 року



Олексенко В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.5. Інше

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план											Фактично профінансовано за звітний період											Осесно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія					теплоенергія					електроенергія					теплоенергія					усього			
			додатков джерела фінансу вання	Навмисні витрати 2014 року	Навмисні витрати 2015 року	прибуток	амортизація	додатков джерела фінансу вання	Навмисні витрати 2014 року	Навмисні витрати 2015 року	прибуток	амортизація	додатков джерела фінансу вання	Навмисні витрати 2014 року	Навмисні витрати 2015 року	прибуток	амортизація	додатков джерела фінансу вання	Навмисні витрати 2014 року	Навмисні витрати 2015 року	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	7.1	7.2	8	9	10	10.1	10.2	11	12	13	13.1	13.2	14	15	16	17	18	19+16.3
1.5.1	Технічне переоснащення приладів хімічної лабораторії ТЕЦ	415,39					280,92					134,47					42,22					20,21	62,43		15,03%	-352,96
1.5.2	Технічне переоснащення приладів електролабораторії ТЕЦ	833,32					563,57					269,75					46,48					22,25	68,73		8,25%	-764,59
1.5.3	Технічне переоснащення приладів ЦТАВ	768,80					519,93					248,87					98,22					47,01	145,23		18,89%	-623,57
1.5.4	Технічне переоснащення приладів лабораторії металів	292,36					197,72					94,64					22,28					10,67	32,95		11,27%	-259,41
1.5.5	Виконання протипожежних заходів згідно приписів ДСНС	115,30					77,98					37,32														-115,30
1.5.6	Придбання 2-х бульдозерів Б 10М для паливоподачі ТЕЦ	2 275,00					1 538,56					736,44														-2 275,00
1.5.7	Модернізація вузлів двигуна та ходової частини тепловозу ТТМ23В	446,70					302,10					144,60														-446,70
1.5.8	Придбання та монтаж електротельфера в/п 5,0 тн для ремонту бульдозерів паливоподачі ТЕЦ та електротельфера в/п 0,5 тн для переміщення недопалу вапна ХВО	230,80					156,09					74,71														-230,80
1.5.9	Придбання основних засобів для досягнення затверджених нормативів безпеки та умов праці в структурних підрозділах	1 830,31					1 237,82					592,49					148,15					70,91	219,06	165,74	11,97%	-1 611,25
1.5.10	Придбання тепловізора Flir N640 (25°) для ЕЦ	811,07		811,07																						-811,07
1.5.11	Придбання пересувного компресору для можливості виконання ремонтних робіт на основному та допоміжному обладнанні ТЕЦ	496,10		496,10																						-496,10
Усього		8 515,15		1 307,17			4 874,69					2 333,29					357,36					171,04	528,40	165,74	6,21%	-7 986,75

Голова правління
ПАТ "Черкаське хімволокно"

"__" _____ 20__ року



Олексенко В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Директор *В.М.М.*
Публічне акціонерне товариство
"ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО"
00204033
Україна м. Черкаси

