

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата	ПРАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ)			
Прогнозний період	з	01.01.2021	до	30.06.2021

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 6 місяців 2021 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Річний план								Фактично профінансовано за звітний період								Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		електроенергія				теплоенергія				електроенергія				теплоенергія						
		усього	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	8 477,73			6 277,73			2 200,00			701,17			1 173,62	1 874,79		22,11%	-6 602,94		
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	21 182,02			15 685,22			5 496,80										-21 182,02		
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання																			
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд																			
5	Інше																			
	Усього	29 659,75			21 962,95			7 696,80			701,17			1 173,62	1 874,79		6,32%	-27 784,96		

Голова правління

ПРАТ "Черкаське хімволокно"

21 07 2021 року

Олексенко В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)



1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення						
		електроенергія						теплоенергія						теплоенергія														
		усього			амортизація			додаткові джерела фінансування			прибутки			амортизація			додаткові джерела фінансування						прибутки			усього		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
1.1.1	Модернізація релейного захисту та автоматики Блоку №4 з відпайками на ГРП-6кВ та власні потреби	8 477,73		6 277,73			2 200,00							1 173,62	1 874,79		22,11%	-6 602,94										
Усього		8 477,73		6 277,73			2 200,00							1 173,62	1 874,79		22,11%	-6 602,94										

Голова правління

ПРАТ "Черкаське хімволокно"

"22" 07 2021 року

Олексенко В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)



1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період								Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.2.1	Реконструкція градирні №1, відповідно до проекту: «Реконструкція градирні №1, (площею зрослена 1600 м²) з метою відновлення її працездатності». 2-й етап виконання робіт	21 182,02			15 685,22			5 496,80										-21 182,02
Усього		21 182,02			15 685,22			5 496,80										-21 182,02

тис. грн без ПДВ

тис. грн без ПДВ

Голова правління
ПРАТ "Черкаське хімволокно"

"22" 07 2021 року

Олексенко В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)



1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план										Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1.3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Усього		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

Голова правління
ПРАТ "Черкаське хімволокно"


Олексенко В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

"22" 07 2021 року

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення			
		електроенергія						теплоенергія						електроенергія									усього		
		прибуток			амортизація			додаткові джерела фінансування			прибуток			амортизація			додаткові джерела фінансування							прибуток	амортизація
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1.4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
Усього		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							

тис. грн без ПДВ

Голова правління

ПРАТ "Черкаське хімволокно"

"22" 07 2021 року

(підпис) _____ (прізвище, ім'я, по батькові) _____

Олексенко В.В.



1.5. Інше

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Усього		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Голова правління
ПРАТ "Черкаське хімволокно"
"22" 07 2021 року

Олексенко В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО"
00204032
УКРАЇНА м. ЧЕРКАСИ

Прокуреровано
7 аркушів,
прошнуровано та
скріплено печаткою



Олексенко В.В.